

REFERAT Socialudvalget_2018-21 d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Skriftelig procedure

Indholdsfortegnelse

Anlægsregnskaber på socialudvalgets område.....	3
---	---

Punkt 15: Anlægsregnskaber på socialudvalgets område

00.32.00-A00-1-20

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2019 forelægges anlægsregnskaber på afsluttede anlæg på socialudvalgets område til godkendelse.

Beslutning

Socialudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget indstiller, at anlægsregnskaberne vedrørende de afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder regnskabsforklaringer for de anlæg under socialudvalgets område, som er afsluttet og lukket i 2019.

Dette sker i henhold til Frederiksberg Kommunes styringsregler, hvoraf det fremgår, at anlægsregnskaber med et forbrug på 2,0 mio. kr. eller derover, samt anlægsregnskaber med et forbrug på under 2,0 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct., forelægges i en særskilt sag til Kommunalbestyrelsen. På baggrund af disse kriterier forelægges hermed anlægsregnskaber vedrørende anlægsprojekterne:

1. Indretning af Acaciavej
2. Opførelse af 10 permanente boliger i funktionærboligen på konservatoriegrunden

Anlægsbevillingerne er flerårige og det er hele perioden, der aflægges regnskab for. Regnskabsresultatet fremgår af tabel 1 nedenfor.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Indtægt/Udgift	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Indretning af Acaciavej	U	2.800	2.324	-476	Se nedenfor
Opførelse af 10 permanente boliger i funktionærboliger på konservatoriegrunden	U	6.200	6.228	28	Ingen

Indretning af Acaciavej

Anlægsprojektet "Indretning af Acaciavej" udviser mindreudgift på 476 t. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette kan henføres til, at projektet er gennemført uden forbrug af alle afsatte midler, da indretning af Acaciavej har været billigere end forudsat.

Socialområdet og By-, Kultur og Miljøområdet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 23. marts 2020, Magistraten den 30. marts 2020 og Kommunalbestyrelsen den 20. april 2020.

Bilag

Bilag 1 Opførelse af 10 permanente boliger...

Bilag 2 Indretning af Acaciavej